

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารนง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ไตรมาสที่ ๓
ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครูเกณฑ์ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			ประเภทเอกสารราคา / ประมวลราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	รวม			
๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพธารนง	๓๐ พ.ค. ๖๑	๕ มิ.ย. ๖๑	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๒	"	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๓๐ พ.ค. ๖๑	๕ มิ.ย. ๖๑	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๓	"	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผือชะ	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนิน
๔	"	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๔ บ้านดงศาล	๑๙ เม.ย. ๖๑	๒๐ เม.ย. ๖๑	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๕	"	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑	๕ มิ.ค. ๒๕๖๑	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๖	"	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงเย็น	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/			ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนิน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุทธินิ ศิริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายศิริ นิลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธารนง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แดง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ไตรมาสที่ ๓
ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกรุณห์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวนหน่วยนับ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร	๑ โครงการ	เจาะจง	๑๙ มิ.ย. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๘	"	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์สว่าง	๑ โครงการ	เจาะจง	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินแผน
๙	"	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๑ โครงการ	เจาะจง	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินแผน
๑๐	"	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑ โครงการ	เจาะจง	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินแผน
๑๑	"	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง	๑ โครงการ	เจาะจง	๑๙ มิ.ย. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑	-	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน
๑๒	"	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตำบล หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวเงิน	๑ โครงการ	เจาะจง	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑	๕ มิ.ย. ๒๕๖๑	๒๑๐,๐๐๐.-	-	/	สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตติ ศรีรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แดง