

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๙

ข้อมูลไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) ส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองบัวเงิน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๒	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่า เซลล์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โพนแพง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๓	ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน พร้อมป้ายบอกซอยต่างๆ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน	๑๖๒,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๔	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส่อง สว่างริมแม่น้ำโขงและ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)ส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านผักชะ	๓๐๐,๐๐๐	—	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก บ้าน นายไสว นอกตะแบก และ บ้านนายบัวไฉ ชัยศรี บ้านดงตาล หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้าน นางลัดดา โพธิ์ทารามบ้านเปงจาน หมู่ ที่ ๘	๑๓๘,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง(ถนน เส้นสามแยกจากบ้านนาง ตะอัว ภูมิฐาน ทางลงหนอง คอน)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดงเย็น (ถนนเส้นหลังวัด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๕	ก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.โพนแพง	๔๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเสมามิวสิค หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (จากบ้านนางไพบุลย์ แสงราช ถึงหน้าบ้านนางแสงจันทร์ ศฤงคาร) หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนานจากหน้าบ้านนายสีกา-บ้านครูไพศาล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังคูขนาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวเงิน (จากแยกบ้านโพนแพง-ร้าน มาร์คมินิมาร์ท)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังถนน รอบหนองซง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-
๑๒	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(เส้นข้างวัด-หัว ดง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงตาล เหนือ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	กองช่าง	-

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและ การฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชน	๑,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลโพนแพง	๑,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๒๗,๒๐๐	／	-	-	๕,๒๙๔,๗๐๐	สำนักปลัด	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๗๗,๔๕๐	／	-	-	๑,๑๐๘,๒๐๐	สำนักปลัด	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	／	-	-	๒๒,๕๐๐	สำนักปลัด	-
๔	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๒๓๓,๕๐๐	／	-	-	๑๗๒,๓๔๒	กองคลัง	-
๕	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๑๒,๐๐๐	／	-	-	๕,๗๐๒	กองคลัง	-
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๐๐,๐๐๐	／	-	-	๔๑๘,๖๓๓	กองคลัง	-
๗	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๑๑๐,๐๐๐	／	-	-	๑๐๗,๐๐๐	กองคลัง	-
๘	เงินสำรองจ่าย	๑๕๐,๕๘๙	／	-	-	๔๒,๒๖๖	กองคลัง	-

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดงานสัปดาห์ หวานประจำปี	๕๐,๐๐๐	/	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	-	/	-	ยังไม่เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๙๗๙,๖๐๐	/	-	-	๕๖๙,๐๗๖	สำนักปลัด	-
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	๘๘๕,๐๐๐	/	-	-	๔๗๒,๕๑๐	สำนักปลัด	-
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๗๖๓,๔๐๐	/	-	-	๑,๖๖๗,๑๖๐	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงาน การแพทย์ฉุกเฉิน	๔๕๖,๐๐๐	／	-	-	๒๖๖,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	／	-	-	๓๗,๔๕๕	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๔,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๕	อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต	๗,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๖	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคายเพื่อ สงเคราะห์ บรรเทาสาธารณ ภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ กิจกรรมการกุศล	๑๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๗	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้าน ต่างๆตามอำนาจหน้าที่	๑๘๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกซักซ้อมแผน เผชิญเหตุ	๑,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกทบทวน อบรม อปพร.	๑,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๔	อุดหนุนโครงการสร้างความ เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้ง ไฟพญานาค	๒๕,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	ค่าเช่าที่ดินสงวนในเขตนิคม สร้างตนเองโพธิ์พิสัย จังหวัด หนองคาย	๑๒๐,๐๐๐	-	／	-	ยังไม่เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๐๐,๐๐๐	—	-	-	๕,๔๔๕	สำนักปลัด	-
๒	ค่าบริการบำบัดกำจัดขยะมูล ฝอย	๒๘๘,๐๐๐	—	-	-	๑๖๘,๐๐๐	สำนักปลัด	-

๕.๒ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชุดลอกรางระบายน้ำ(คลอง ไส้ไก่) จากบ้านนายโนม- ห้วยนา หมู่ที่ ๑ บ้านโพน สว่าง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาด	๑๐,๐๐๐	-	-	—	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา	๑,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน	๑๓๐,๐๐๐	/	-	-	๑๙๙,๖๐๐	สำนักปลัด	-

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	-	-	/	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	/	-	-	๒๒๐,๙๓๔	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท	แผนการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๔๐,๔๐๐	-	／	-	๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	รายจ่ายเพื่อจ้างศึกษา วิจัย ต่างๆ	๑๕,๐๐๐	-	-	／	ยังไม่ใช้	สำนักปลัด	-