

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

การสรุปผลการดำเนินงานฯ เป็นการสรุปผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แยกเป็น

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง	53,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
2	โครงการขยายแนวเขตท่อเมนประปาในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงตาลเหนือ	36,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาง	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)ส่องสว่าง เส้นบ้านโพนสว่าง-บ้านดงเย็น หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง	247,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	

1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ด้าน ตะวันออกของป่าชุมชน สายจากวัดป่ารัตนวารี ถึงศาลาพักญาติหลังเก่า) หมู่ที่ 4 บ้านดงตาล	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น หนองบัว – หลังวัดหนองคอน) หมู่ที่ 5 บ้าน หนองคอน	36,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงตาลเหนือ	264,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านอาญา	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านผักชะ	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
8	โครงการขยายเขตพื้นที่ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ซอยร้านป.การค้า) หมู่ที่ 11 บ้านหนอง บัวเงิน	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลโพนแพง	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพแพน	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงสาร	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนรอบหนองซง หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง	300,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชน	13,000	ต.ค 66 – ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

2.2 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,000,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		4,000,000	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,600,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		800,000	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		15,000	สำนักปลัด	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,500	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		116,750.04	สำนักปลัด	
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67	√			10,000	สำนักปลัด	
6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	466,000	ธ.ค. 65	√			466,000	สำนักปลัด	
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
8	เงินสำรองจ่าย	195,980	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

2.3 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มค 66	√			50,000	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีสำคัญต่างๆ	50,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		20,000	กอง การศึกษาฯ	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าอาหารเสริมนม)	1,016,500	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		374,760.48	กอง การศึกษาฯ	

2.3 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	620,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67		√		396,972	กอง การศึกษาฯ	
2	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,014,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67		√		941,100	กอง การศึกษาฯ	

2.4 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประม ณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	432,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67		√		216,000	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	100,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
4	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนจำนวน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	4,000	ต.ค 66 –ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต	7,000	ต.ค. 66	√			7,000	สำนักปลัด	
6	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายเพื่อ สงเคราะห์ บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ กิจกรรมการกุศล	10,000	มี.ค. 67	√			10,000	สำนักปลัด	

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	200,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	40,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชม ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค	25,000	ต.ค. 66	√			25,000	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงานสัปดาห์ประดู่หวานประจำปี	50,000	เม.ย. - พ.ค. 66			√	-	สำนักปลัด	
3	ค่าเช่าที่ดินสงวนในเขตนิคมสร้างตนเองโพน พิสัย จังหวัดหนองคาย	120,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	60,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		60,000	สำนักปลัด	
2	ค่าบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย	288,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		144,000	สำนักปลัด	
3	รายจ่ายเพื่อจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อ ขยะ	108,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67		√		54,000	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-				-	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	120,000	ธ.ค. 66	√			120,000	กอง การศึกษา ฯ	

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	30,000	ต.ค.66	√			30,000	สำนักปลัด	

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	20,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

2. สรุปผลการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้

2.1 ประเภทครุภัณฑ์

2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,900	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,900	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	สำนักปลัด	

2.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	16,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	กองคลัง	

2.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
2	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,000	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
3	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,600	ต.ค 66 -ก.ย. 67			√	-	กองช่าง	
4	ครุภัณฑ์สำรวจ	88,800				√	-	กองช่าง	

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี